

*Pregled deset analiziranih projekata
Uprave za saobraćaj*

Predmet ugovora	Izvođač radova	Vrijednost ugovora (sa PDV-om)	Aneks 1	Aneks 2	Naplat a penala	Status projekta
Presvlačenje asfalta - Pljevlja	Tehnoput	580.449	-	-	-	Radovi završeni u ugovorenom roku
Rekonstrukcija regionalnog puta R1 Cetinje - Njeguši, I faza: Majkovačka ulica	Indel inženjering	729.624	produženo izvođenje radova za 35 dana	produženo izvođenje radova za 25 dana	7.235	Radovi završeni sa zakašnjenjem
Rekonstrukcija puta Tuzi-Mataguži	Tehnoput	3.363.178	-	-	-	Izvođač nije uveden u posao, raskinut ugovor
Rekonstrukcija regionalnog puta Mataševo - Kolašin	Bemax	6.409.428	Odobren avans od 640.942 eura	Vrijednost ugovora uvećana za 1.022.253 eura plus produženo izvođenja radova za dva mjeseca	-	Radovi završeni, priprema se završni izvještaj stručnog nadzora i tehnički pregled
Rekonstrukcija puta Podgorica - Tuzi, I faza, dionica od kružnog toka "Plantaže" do stočne pijace	Bemax	6.499.671	Odobren avans od 649.967 eura	-	-	Radovi završeni u ugovorenom roku
Presvlačenje asfalta - Podgorica	Strabag	596.786	Odobren avans od 59.678 eura	-	-	Radovi završeni u ugovorenom roku
Sanacija zidova na magistralnom putu Ribarevina - Dračnovac	Građevinarsvo i savjetovanje	1.438.777	Produženo izvođenje radova za 28 dana	-	-	Radovi završeni u ugovorenom roku
Rekonstrukcija puta Dinoša-Cijevna Zatrijebačka, izgradnja dodatnih potporno obložnih zidova	Građevinarstvo i savjetovanje	690.687	-	-	-	Radovi završeni, konačni obračun u toku

Presvlačenje asfalta - Podgorica	Bemax	723.097	-	-	-	Radovi završeni u ugovorenom roku
Sanacija klizišta "Bukovik 2" na magistralnom putu M-2 Petrovac- Podgorica	Intermost	1.317.54 2	Produžen o izvođenja radova za mjesec dana		39.526	Radovi završeni sa zakašnjenj em